Акт о выполнении работ

г. Санкт-Петербург «04» апреля 2025г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика (Исполнителя):
ООО «Провита»
(наименование Поставщика, Исполнителя)
Инженер НиИ Паторжинский Д. И
(должность, Ф.И.О. представителя)
действующий на основании: доверенность №7 от 27 февраля 2024г.
(если акт подписывает руководитель Поставщика (Исполнителя)
_____,
указать устав (иной учредительный документ), для других лиц указать номер и дату доверенности)
и представитель Покупателя (Заказчика):

АО «ЦНИИ «ЭЛЕКТРОН»
(наименование Покупателя, Заказчика)

_____
(должность, Ф.И.О. представителя)

_____,
действующий на основании _____
(если акт подписывает руководитель Покупателя (Заказчика)
_____,
указать устав (иной учредительный документ), для других лиц указать номер и дату доверенности)
составили настоящий «Акт о выполнении работ» следующего оборудования:
Техническое обслуживание Генератора азота «Провита N4000U» зав №835-837 и винтовой компрессор DRC 50/10 Ser №API579362, согласно договора 2162 от 14.03.2025, по счету №336 от 01.04.2025г.

Работы проведены на территории Покупателя (Заказчика) по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Тореза 68.

Дата и время начала и окончания работ: 04.04.2025 10:00-16:00

В ходе проведения работ выполнено следующее: Осмотр оборудования, проведение технического обслуживания, а именно произведена замена: Сервисный набор 3001160100 1шт, Сервисный набор 3001151240, смазка подшипников электродвигателя, Набор маслосепаратора 3001151290 1шт, Фильтрующий элемент AF50 / AF50P-060S 1шт, Фильтрующий элемент AF/AW20 / AF20P-060S 1шт, Картридж фильтра 32075 XM 2шт, Картридж фильтра 32075 XS 2шт, Картридж фильтра 32075 A 2шт, Картридж фильтра CKL 018 B 2шт.
(перечислить виды работ, входящие в перечень работ)

Наработка оборудования: генератор азота: 59064часа, КВ 32234/28543 часа

По итогам работ заказчику рекомендовано: Провести техническое обслуживание компрессора DRC 50/10 Ser№API579362 с заменой ремкомплектов разгрузочного клапана и термостата, по плану ТО-С, следить за уровнем масла и при необходимости доливать, так же необходима замена газоанализатора GNL-9100 или сенсора, заменить крышку воздушного фильтра API579382, запланировать капитальный ремонт винтовых компрессоров и капитальный ремонт генератора азота «Провита N4000U» зав№837(пересыпка адсорбента)

С подписанием настоящего акта работы считаются выполненными в полном объёме, в установленный в договоре срок.

Представитель (Покупателя) Заказчика подтверждает, что замечаний и претензий к качеству выполненных работ не имеет.

К настоящему акту прилагается доверенность №7 от 27.02.2024г.

От ООО «Провита»	От АО «ЦНИИ «ЭЛЕКТРОН»
Инженер НиИ Паторжинский Д.И	_____ _____ _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.	(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
М.П.	М.П.